

Overordnet proces- og tidsplan

2022

- | | |
|--|-------------|
| 1. Møder med Favrskov Kommune | nov.- dec. |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Tildeling af kvoter. Det skal bekræftes at der stadig kan regnes tidligere tildelte kvoter. ○ Forhåndsgodkendelse af skitseforslag. ○ Forhåndsgodkendelse af at Hadsten Boligforening efterfølgende kan leje 2 boliger i stueplan og anvende disse til administration. | |
| 2. Møder med Landsbyggefonden | nov. – dec. |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Forhåndsgodkendelse af plan for gennemførelse af helhedsplanen. | |
| 3. Udarbejdelse af materiale til ansøgning om renoveringsstøtte hos LBF | dec.-jan. |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Tilstandsrapport for Søndergade 33 og 35, ○ Helhedsplan ○ Budgetark | |

2023

- | | |
|---|-----------|
| 4. Drøftelser med LBF's tekniske sagsbehandler. | feb. |
| 5. LBF-besigtigelse i afdelingen. | sommeren |
| 6. Afslutning af teknisk sagsbehandling hos LBF evt. supplerende undersøgelser og opdatering af skitseforslag og budgetark i forlængelse af besigtigelse. | nov.-feb. |

2024

- | | |
|---|-----------|
| 7. Sideløbende, Hadsten BF vurderer fremtidige huslejer | jan.-feb. |
| 8. Ekstraordinært afdelingsmøde om projektet inkl. afstemning | marts |
| 9. Godkendelse af projektet på generalforsamlingen | april |
| 10. Udarbejde og aflevere skema A (renovering og nybyg) | maj |
| 11. Skema A godkendes i Favrskov kommune | juni |
| 12. Skema A godkendes i LBF | juli |
| 13. Aftale om teknisk rådgivning indgås | juli |
| 14. Udarbejdelse af materiale til udbud i indbudt, begrænset licitation i hovedentreprise eller totalentreprise iht. Tilbudsloven | aug.-jan. |

2025

- | | |
|---|-------|
| 15. Udsende det endelige udbudsmateriale til de indbudte | jan. |
| 16. Besigtigelsesmøde på stedet | |
| 17. Frist for indsendelse af spørgsmål | |
| 18. Licitation | marts |
| 19. Offentliggørelse af vindende tilbud | |
| 20. Stand still periode ophører (min. 10 kalenderdage fra off.gørelse) | |
| 21. Udarbejde/aflevere Skema B | maj |
| 22. Skema B godkendes i Favrskov Kommune/LBF | juni |
| 23. Kontraktunderskrivelse med vindende hovedentreprenør | juni |
| 24. Renovering starter | aug. |

2026

- | | |
|--|------|
| 25. Afleveringsforretning | aug. |
| 26. Skema C godkendes i Favrskov Kommune/LBF | okt. |

2027

- | | |
|----------------------|------|
| 27. 1-års gennemgang | juli |
|----------------------|------|

2032

- | | |
|----------------------|------|
| 28. 5-års gennemgang | juli |
|----------------------|------|

Vedlagt:

Skitseforslag, revision A

Skema A oplæg for sokkelrenovering af 3 boliger

Skema A oplæg for fortætning med 9 almene boliger